

แผนและความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ของ
เทศบาลตำบลไร่
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภोधรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชำระภาษี	เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีแลค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ค.			/	๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับมือกับสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๔๐,๐๐๐	ธ.ค. - เม.ย.			/	๔๐,๐๐๐
๒	โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจกฎจราจร	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัย	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.			/	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เพื่อจัดกิจกรรมคัดเลือกเชิดชูบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.			/	๒๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจัดประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตำบลไร่	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.			/	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บุคลากรของเทศบาลรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ีระหว่งเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่	๕,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค.			/	๕,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.			/	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.			/	๑๕,๐๐๐
๓	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อส่งเสริมการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค.			/	๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ การแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๖ ชุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ส่องสว่างบนถนน เพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน	๔๔๒,๐๐๐	พ.ย. - ก.พ.			/	๔๔๒,๐๐๐
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคก หมู่ที่ ๕ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๖ ชุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ส่องสว่างบนถนน เพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน	๔๔๒,๐๐๐	พ.ย. - ก.พ.			/	๔๔๒,๐๐๐
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทิดไทย หมู่ที่ ๑๐ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๖ ชุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ส่องสว่างบนถนน เพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน	๔๔๒,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.			/	๔๔๒,๐๐๐
๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๖ ชุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ส่องสว่างบนถนน เพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน	๔๔๒,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.			/	๔๔๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๙ ชุด	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ส่องสว่างบนถนน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน	๓๒๓,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.		/		๓๒๓,๐๐๐
๖	โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านไธ้ หมู่ที่ ๒ จากที่ดินนายบุญชู มาตราขถึง โรงงานยางพารา BNB	เพื่อเพิ่มเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๔๐๐,๐๐๐
๗	โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๕ - บ้านนาดี	เพื่อเพิ่มเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๔๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างระบบท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านคำแหง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	๑๓๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค.		/		๑๓๘,๐๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแหง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางถนอม สาขามูละ ถึง บ้านนายจันทร์ นวลอาสาผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๑๒๓,๐๐๐	พ.ย. - มี.ค.			/	๑๒๓,๐๐๐
๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคำแหง หมู่ที่ ๓ จากโรงเรียนบ้านคำแหง ถึง ที่ดินนายอุดม บ่อมโซยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักความยาวบ่อพัก ๒๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้มีท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	๔๐,๐๐๐	มี.ค. - มี.ค.			/	๔๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางถาวร จุลนิยม ถึง ทางหลวงชนบทสาย สน.๒๐๑๖ ฝิวจระจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๔๖๖,๐๐๐	พ.ย. - ม.ค.			/	๔๖๖,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาขวัญ หมู่ที่ ๖ จากที่นายนายอดิศักดิ์ จันทวงศ์ ถึง คลองชลประทาน (สายR๖L) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๒๘๙,๔๐๐	ม.ค. - เม.ย.			/	๒๘๙,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาขวัญ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายจันดา กางทอง ถึง คลองชลประทานน้ำอุ้นสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๑๐๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.			/	๑๐๔,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดก้อม หมู่ที่ ๗ จากที่นายไกรศรี ป้อมไชยา ถึง บ้านนางสุริน สาขา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๓๘๓,๐๐๐	พ.ย. – ม.ค.			/	๓๘๓,๐๐๐
๘	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหินแตก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้มีอาคารอเนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน	๓๔๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย.			/	๓๔๐,๐๐๐
๙	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายจรัส รัตนะ ถึง หนองไผ่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	๓๙๖,๐๐๐	พ.ย. – ม.ค.			/	๓๙๖,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างระบบท่อกระจายน้ำประจําหมู่บ้าน บ้านคำข่าน้อย หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	๓๘๗,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย.		/		๓๘๗,๐๐๐
๑๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำข่าน้อย หมู่ที่ ๑๑ จากสวนยางนายเกรียงศักดิ์ ภิรมแสง ถึงที่นางนางสังวร นพรัตน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	๑๖๐,๐๐๐	พ.ย. – ม.ค.			/	๑๖๐,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายประสงค์ คำโพธิ์ ถึง หนองอีตู๋ - ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	พื้นที่บริเวณก่อสร้างไม่มีน้ำท่วมขัง	๑๑๓,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.			/	๑๑๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางไปทอง เรืองสวัสดิ์ ถึงที่นาบ้านนันทสมฤทธิ์ กวานดา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๔๖๓,๐๐๐	พ.ย. - ม.ค.			/	๔๖๓,๐๐๐
๑๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านไฮน้อย หมู่ที่ ๑๖ ช่วงจากลำห้วยท่า ถึง บ้านนายสายชล มาตราช ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	พื้นที่บริเวณก่อสร้างไม่มีน้ำท่วมขัง	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.			/	๔๐๐,๐๐๐
๑๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านกุกก้อม หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางแพงศรีพงษ์ถาวร ถึง ทางหลวงชนบทสาย สน. ๓๐๑๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวบ่อพัก ๘๗ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้มีท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	๑๑๙,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.			/	๑๑๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสาชวิญ หมู่ที่ ๖ จากถนนเลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน ถึงที่สาธารณประโยชน์บ้านเสาชวิญ ฝิวจรรจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว	๖๐,๐๐๐	พ.ย. - ม.ค.			/	๖๐,๐๐๐
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ ถึง ทางแยกขึ้นบ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๙ ฝิวจรรจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ถนน	๔๘๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.			/	๔๘๕,๐๐๐
๑๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเสาชวิญ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๒.๐๐ ม.	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.			/	๒๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเสาขวัญ บ้านโคก หมู่ที่ ๕ ขนาดสันฝายกว้าง ๓.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๒.๐๐ ม.	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย.		/		๒๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชน	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หรือวันเยาวชนแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมเด็กและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตำบลไร่	เพื่อส่งเสริมเด็กและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตำบลไร่ และโรงเรียนในเขตตำบลไร่	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๓๐,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์)	๖๖๑,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๖๖๑,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภोधรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๐๑,๗๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๒๐๑,๗๐๐
๕	ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๘๙๘,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๑,๘๙๘,๔๐๐
๖	อุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันกินครบทุกหมู่	๓,๗๖๙,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๓,๗๖๙,๔๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภोधรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ การแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	อุดหนุนโรงเรียนโครงการจัดกิจกรรมพัฒนา การศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการ ศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๑๕,๐๐๐
๘	อุดหนุนโรงเรียนโครงการส่งเสริมการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอัตรา บุคลากร	เพื่อให้โรงเรียนจ้างบุคลากร ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนอัตราบุคลากร	๒๘๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.		/		๒๘๐,๐๐๐
๙	อุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี	เพื่ออุดหนุนจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ เนตรนารี	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.			/	๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลไร่ อำเภอร่อนฉิม จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	อุดหนุนโครงการค่ายกิจกรรมวิชาการ	เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย.			/	๒๐,๐๐๐